



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ.....

ที่ นพ.๗๔๓๐๑/-..... วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง... รายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนและแสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานฯ ดังนั้นเพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายปฏิภาค จันทาสี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาเตี้อ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายชาคร สีคำพอก)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.นาเตี้อ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทนา มูลโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตี้อ

(ลงชื่อ)..... 

(นายลิขิต แก้วปีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตี้อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (พร้อมประตู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต พร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง หมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๔๙๐,๐๐๐		ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายวันดี ไชยกา จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายสิงห์ไฟ ดงมักคี่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๓๙๐,๐๐๐		ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗								
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค. ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนาย ปัญญา อินทริง จุดสิ้นสุด โครงการ บ้านนายลำไผ่ ไชยกา รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย				๑๐,๐๐๐		พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม. จุดเริ่มต้น โครงการ บ้านนางอรทัย มัย วงศ์ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนาง อุไรวรรณ นันทสิทธิ์				๑๒๔,๐๐๐		พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ค.	เม.ย.

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			พ.ย.	พ.ธ.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.				
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนสายนาเดื่อ - ศรีสงคราม จุดสิ้นสุดโครงการสวนยางนางเรือรอก พวงพัว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่มอบ.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		/		๑๖๐,๐๐๐					↕							
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำต้นท้ายวังบอน หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ ห้วยวังบอน หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่มอบ.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย				๕๐๐,๐๐๐					↕							
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ มอบ.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๕๐๐,๐๐๐										↕		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗								
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	
๘	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑	๑๑ ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๓ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายเสนห์ แก้วบิลา จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายปริญญา แก้วบิลา รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	/	/		๒๔๐,๐๐๐		๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	
๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ ยาว ๕๕ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายทอง รัตน์ โคกทั้งคะ จุดสิ้นสุดโครงการ ถนนคำสะอาด - บ้านคือ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย	/	/		๑๕๐,๐๐๐		๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗							
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนจอมศรี จุดสิ้นสุดโครงการ ป่าช้าบ้านจอมศรี รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๓๕๐,๐๐๐		๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ดินนายเกต จุดสิ้นสุดโครงการ สวนยางนาง บังอร ทากิระ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด	/			๑๐๐,๐๐๐		๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗						
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒
๑๙	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา หมู่ที่ ๑๒	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด จำปา หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๕๐,๐๐๐		๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒
๒๐	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ทรายศรี หมู่ที่ ๕ รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและ ตามแบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๓๑,๐๐๐		๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒
๒๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอม ศรี หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า จอมศรี หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตาม แบบแปลนที่ อบต.นาเดื่อกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	/			๑๐๐,๐๐๐		๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒

๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้เกิดความรักความหวงแหนที่จะร่วมกันบำรุงรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่สืบไป		/	๔,๘๕๐	๔,๘๕๐	๔,๘๕๐	↔	↔	↔
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๒. จัดสรรอัตราคนละ ๕๖๔ บาท/ปี		/	๓๗,๑๒๐	๓๐,๖๒๔	↔	↔	↔	↔
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๒. จัดสรรอัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี		/	๒๖,๐๐๐	๒๑,๔๕๐	↔	↔	↔	↔

๗	<p>โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว)</p>	<p>จัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต.นาเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑.จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๒. จัดสรร อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี</p>		/	๒๕๗,๐๔๐	๒๒๙,๕๐๐	↓										↑
๘	<p>โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าหนังสือ เรียน</p>	<p>หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นา เดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑.จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๒. จัดสรร อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี</p>		/	๑๖,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	↓										↑
๙	<p>โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหาร กลางวัน</p>	<p>สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดสรรจำนวน ๒๔๕ วัน (จัดสรร ทุกคน)</p>		/	๑,๒๓๔,๘๐๐	๒๕๓,๓๖๘	↓										↑

๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์ การเรียน	อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. นาเดื่อ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ ๑. จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ๒. จัดสรรอัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี	/	๒๓,๒๐๐	๑๙,๑๕๐	↓		↑
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบแนวทางในการ ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ข้อตกลงระเบียบแนวทางในการ ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	/	๗,๓๕๐			↔	
๑๒	โครงการอุดหนุนการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	เงินอุดหนุนการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้น ปฐมศึกษาสังกัด อบต.นาเดื่อ ๕ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	/	๒,๗๐๘,๘๐๐	๑,๓๕๖,๕๓๖	↓		↑
	รวม ๑๒ โครงการ			๔,๓๗๙,๕๕๐				

